Утверждена

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 октября 2018 г. № 656/пр

Форма

Отчетность

об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства

за 1 квартал 2019 г.¹

I. Сведения

о застройщике, осуществляющем деятельность, связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

1	Фирменное наименование (наименование) ²	Общество с ограниченной ответственностью «Норские резиденции»
2	Сокращенное фирменное наименование (наименование) ³	000 "HP"
3	Место нахождения	150003, Ярославская обл., г.Ярославль, ул. Терешковой, д.14
4	Местоположение строящихся в рамках проекта строительства объектов капитального строительства ⁴	Ярославская область, г.Ярославль, в квартал по ул.Большая Норская, в районе пересечения с Красноперевальским пер.
5	Единоличный исполнительный орган ⁵	Головлев Дмитрий Вадимович
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1127604003097
7	Дата государственной регистрации	02.03.2012
8	Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН)	7604221020

Ulleun

Генеральный директор (наименование должности)

Головлев Дмитрий Вадимович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

орские П. (при наличии печати)

подпись)

апреля

¹ При составлении отчетности в случае отсутствия информации, указание которой предусмотрено формой, в соответствующей графе ставится прочерк. Каждый лист отчетности заверяется и подписывается уполномоченным должностным лицом застройщика.

² Заполняется на русском языке с указанием организационно-правовой формы.

³ Заполняется при наличии на русском языке с указанием организационно-правовой формы. В случае отсутствия у застройщика сокращенного фирменного наименования (наименования) ставится прочерк.

⁴ Заполняется отдельно по каждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, в соответствии с данными раздела 9 проектной декларации, заполненной застройщиком по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 996/пр "Об утверждении формы проектной декларации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2016 г., регистрационный № 45091).

II. Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства⁶

1	Наименование объекта недвижимости ⁷	Три 5-этажных жилых дома (№№34,35,36,37) с инженерными коммуникациями ДОМ №37
2	Местоположение объекта недвижимости (строительный адрес)	Ярославская область, г.Ярославль, в квартале по ул.Большая Норская, в районе пересечения с Красноперевальским пер.
3	Информация о праве на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) объекта недвижимости:	X
3.1	кадастровый (условный) номер земельного участка	76:23:000000:0057
3.2	вид права (собственность, аренда, субаренда, бессрочное пользование)	Аренда
3.3	дата, номер договора аренды, период его действия	Доп. соглашение №2 от 08.08.2016 к договору аренды №247 от 06.06.2008, действует до 03.06.2057
3.4	дата и номер записи о регистрации права на земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости	25.08.2016 №76-76/023-76/001/018/2016- 2465/1
4	Информация о разрешении на строительство:	X
4.1	номер разрешения на строительство и дата его выдачи	№76-301000-751-2015
4.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на строительство	Департамент архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля
4.3	первоначальный срок действия разрешения на строительство ⁸	до 25.12.2018
4.4	дата внесения изменений в разрешение на строительство, краткое описание внесенных изменений информация о продлении срока действия	21.12.2017 г. №76-301000-559-2017- продление срока действия разрешения (Департамент архитектуры и зем. отношений мэрии г.Ярославля.)
4.5	информация о продлении срока действия разрешения на строительство, новый срок действия разрешения на строительство	до 22.12.2024
5	Общее количество самостоятельных частей в составе объекта недвижимости, в отношении которых могут заключаться договоры участия в долевом строительстве, в том числе:	60
5.1	жилые помещения	60
5.2	нежилые помещения	
5.3	машино-места	-

6	Планируемая стоимость строительства	110,9	1
	(создания) объекта недвижимости, указанная в		
	проектной декларации (далее - проектная		
	стоимость строительства) по состоянию на дату		
1	получения заключения о соответствии		
	застройщика и проектной декларации		
	требованиям законодательства о долевом		
	строительстве (млн. рублей)		
7	Изменение проектной стоимости строительства	•	
	за отчетный период (млн. рублей)		
8	Проектная стоимость строительства по	110,9	
	состоянию на отчетную дату (млн. рублей)		
9	Фактически понесенные застройщиком расходы	4,02	
	по реализации проекта строительства по		
	состоянию на отчетную дату, всего		
	(млн. рублей), из них:		
9.1	общая фактическая стоимость строительства	4,02	
	(млн. рублей) ⁹		
9.2	размер выданных подрядчикам и поставщикам	-	
10.000	авансов (млн. рублей) ¹⁰		
9.3	размер денежных средств на оплату услуг	0	-
7.5	застройщика (млн. рублей) ¹¹	U U	
10	· · · · · · ·	V	-
10	Информация о привлеченных кредитных	х	
	(заемных) средствах на строительство (создание)		
	объекта недвижимости:		
10.1	наименование, ИНН кредитной организации,		
	предоставившей кредитные (заемные) средства		
	на строительство (создание) объекта		
	недвижимости		
10.2	общий объем кредитных (заемных) средств	-	
	(млн. рублей)		
10.3	объем кредитных (заемных) средств	-	
	(млн. рублей), привлеченных до заключения		
	застройщиком договора с первым участником		
	долевого строительства		
10.4	объем кредитных (заемных) средств		
-03-204070H	(млн. рублей), привлеченных застройщиком		
	после заключения застройщиком договора с		
	первым участником долевого строительства		
10.5	наименование, ИНН основного общества,		-
10.0	предоставившего целевой заем		
10.6	общий объем заемных средств (млн. рублей)		-
11	Информация о размере привлеченных денежных	x	-
11	средств участников долевого строительства на	~	
	строительство (создание) объекта недвижимости:		
11.1		0	-
11.1	размер денежных средств участников долевого	0	
	строительства, привлеченных застройщиком по		
	договорам участия в долевом строительстве		
	(млн. рублей) на первую календарную дату		
	отчетного периода		

гантПлюс

		0000
11.2	размер денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных в отчетном периоде	0
11.3	общая сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), привлеченных застройщиком для строительства (создания) объекта недвижимости	0
11.4	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей), использованных застройщиком в отчетном периоде по целевому назначению ¹²	0
11.5	сумма денежных средств, возвращенных в отчетном периоде участникам долевого строительства (млн. рублей) в связи с расторжением договоров	-
11.6	сумма денежных средств участников долевого строительства (млн. рублей) на последнюю календарную дату отчетного периода ¹³	0
12	Информация о заключенных договорах участия в долевом строительстве (далее - договор) по объекту недвижимости:	Х
12.1	дата заключения первого договора	18 февраля 2016 года
12.2	количество договоров, заключенных за отчетный период	(=)
12.3	количество договоров, расторгнутых за отчетный период	
12.4	количество договоров, действующих на последнюю календарную дату отчетного периода	2
12.5	количество объектов долевого строительства - жилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	2
12.6	количество объектов долевого строительства - нежилых помещений, в отношении которых на последнюю календарную дату отчетного периода действуют договоры	-
12.7	общая сумма обязательств по договорам (млн. рублей)	4,6
13	Информация об исполнении застройщиком договоров ¹⁴ :	x
13.1	количество исполненных застройщиком договоров ¹⁵	1.2
13.2	количество неисполненных застройщиком договоров	3.
13.3	общая сумма неисполненных застройщиком обязательств по договорам (млн. рублей)	
14	Предполагаемый срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства ¹⁶	4 квартал 2024 года
15	Информация о разрешении на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости,	Х

Bake

№ п/п

I

2

3

4

5

6

15.1	номер, дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
15.2	наименование органа (организации), выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости	
16	Сведения о договоре страхования 17:	Х
16.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН страховой организации	ООО "СК "Респект", ИНН 7743014574, г.Рязань, ул. Есенина., д.29, пом.804А
16.2	дата и номер договора страхования	
16.3	срок действия договора страхования, новый срок действия договора страхования в случае его продления	
17	Сведения о договоре поручительства:	Х
17.1	наименование (сокращенное наименование), место нахождения, ИНН банка - поручителя	
17.2	дата и номер договора поручительства	
17.3	срок действия договора поручительства, в том числе новый срок действия договора поручительства в случае его продления	
18	Сведения об исполнении обязанности по уплате отчислений (взносов) в компенсационный фонд ¹⁸	
18.1	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд, зачисленных в компенсационный фонд публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	
18.2	сумма обязательных отчислений (взносов) застройщика, внесенных на номинальный счет публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" (млн. рублей)	

Генеральный директор

Головлев Д.В.

⁶ Заполняется отдельно по зкаждому объекту недвижимости, в отношении которого выдано разрешение на строительство, нарастающим итогом, начиная с квартала, в котором был заключен договор с первым участником долевого строительства, и по квартал, в течение которого застройщиком были исполнены свои обязательства по последнему договору с участником долевого строительства. Сведения о кредитных (заемных) средствах, привлеченных застройщиком на строительство (создание) объекта недвижимости, представляются только в отношении средств, привлеченных под залог имущества, указанного в частях 1 - 3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 40; 2018, № 31, ст. 4861) (далее - Закон о долевом строительстве).

mul

⁷ Указывается в соответствии с разрешением на строительство.

<u>«</u>Норские

⁸ Указывается срок действия разрешения на строительство до внесения изменений в него.

⁹ Указывается размер денежных средств, фактически оплаченных застройщиком за произведенные работы, приобретенные материалы и оказанные услуги, а также выданных авансов для реализации проекта строительства.

¹⁰ Указывается по состоянию на последнюю календарную дату отчетного периода в случае самостоятельного осуществления застройщиком функций по выполнению строительных работ, функций заказчика услуг и покупателя товарноматериальных ценностей для цели реализации проекта строительства. ьтантПлюс

4574, :04A

00000

III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика¹⁹

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (H ¹)	1,21	
2	Норматив целевого использования средств 20 (H2)	0,63	
3	Норматив безубыточности ²⁰	3	
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	39,7	

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

№		Гра	афик реализ	ации проект	a ²²
n/n	Обобщенное наименование работ	<u>1</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>2</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>3</u> квартал 20 <u>19</u>	<u>4</u> квартал 20 <u>19</u>
1	Подготовительные, геодезические работы (%): ²³				
	- по плану				
	- фактически				
2	Земляные работы (%): ²⁸				
	- по плану	100%			
	- фактически	100%		3	
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): ²⁸				
	- по плану	100%			
	- фактически	100%			
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	39%	100%		
	- фактически	39%			
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	0%	15%	18%	20%
	- фактически	0%			
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				
	- по плану	0%	0%	0%	0%
	- фактически	0%			

IV. Примерный график реализации проекта строительства (Дом №37) и обязательств по договорам⁹

тение на долевого оговору с циком на тод залог долевом екоторые 40; 2018,

работы.

птельного товарно-

7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				
	- по плану	0%	0%	0%	0%
	- фактически	0%			
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	0%	0%	0%	0%
	- фактически	0%			
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): ²⁴				
	- по плану	4%	15%	18%	21%
	- фактически	4%			
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов ²⁵ (дата):				
	- по плану				
2012	 фактически 				
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):				
	- по плану				
	 - фактически 				
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):				
	 предусмотренный договорами 				
I	 измененный (предусмотренный дополнительным соглашением) 				
	- фактический ²⁶				

²² Количество периодов (кварталов) определяется исходя из срока реализации проекта (одного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией).

²³ Указывается показатель по выполненным и принятым к учету объемам работ в соотношении с планируемыми показателями. Плановые показатели при корректировке графика реализации проекта не изменяются.

²⁴ Указывается степень готовности объекта незавершенного строительства по каждому периоду (кварталу), определяемая в соответствии со сметой на строительство как соотношение объема выполненных работ (стоимости фактически выполненных работ по строительству (созданию) объекта недвижимости), умноженного на 100, к планируемой стоимости строительства (стоимости строительства в соответствии со сметой на строительство объекта недвижимости, указанная застройщиком в проектной декларации).

²⁵ Пункт 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135).

²⁶ Указывается дата передачи объекта долевого строительства последнему участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.

III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика¹⁹

1	Норматив обеспеченности обязательств 20 (H1)	1,21	
2	Норматив целевого использования средств 20 (H2)	0,63	
3	Норматив безубыточности ²⁰	3	
4	Размер собственных денежных средств застройщика 21	39,7	

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

Nº		График реализации проекта 22				
п/п	Обобщенное наименование работ	<u>1</u> квартал 20 <u>20</u>	<u>2</u> квартал 20 <u>20</u>	<u>3</u> квартал 20 <u>20</u>	<u>4</u> квартал 20 <u>20</u>	
1	Подготовительные, геодезические работы (%): ²³					
	- по плану		50%	100%		
	- фактически					
2	Земляные работы (%): ²⁸					
	- по плану					
	- фактически					
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): ²⁸					
	- по плану					
	 - фактически 					
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): ²⁸					
	- по плану					
	 - фактически 					
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): ²⁸					
	- по плану	24%	28%	32%	36%	
	- фактически					
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸					
	- по плану	0%	0%	0%	0%	
	- фактически					

10	11	121	100	112
	10.2	-5.6	1 A B	- 18
1.4	115	35	31	1

7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				
	- по плану	0%	0%	0%	0%
	- фактически				
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	0%	0%	0%	0%
	- фактически				
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): ²⁴				
	- по плану	25%	29%	33%	37%
	- фактически				
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов ²⁵ (дата):				
	- по плану				
	- фактически				
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):				
	- по плану				
	 - фактически 				
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):				
	 предусмотренный договорами 				
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)				
	- фактический ²⁶				

²² Количество периодов (кварталов) определяется исходя из срока реализации проекта (одного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией).

²³ Указывается показатель по выполненным и принятым к учету объемам работ в соотношении с планируемыми показателями. Плановые показатели при корректировке графика реализации проекта не изменяются.

²⁴ Указывается степень готовности объекта незавершенного строительства по каждому периоду (кварталу), определяемая в соответствии со сметой на строительство как соотношение объема выполненных работ (стоимости фактически выполненных работ по строительству (созданию) объекта недвижимости), умноженного на 100, к планируемой стоимости строительства (стоимости строительства в соответствии со сметой на строительство объекта недвижимости, указанная застройщиком в проектной декларации).

²⁵ Пункт 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135).

²⁶ Указывается дата передачи объекта долевого строительства последнему участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.

III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика¹⁹

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (H ¹)	1,21
2	Норматив целевого использования средств ²⁰ (H ²)	0,63
3	Норматив безубыточности 20	3
4	Размер собственных денежных средств застройщика 21	39,7

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

График реализации проекта 22 No п/п 4 1 2 3 Обобщенное наименование работ квартал квартал квартал квартал 20 21 20 21 20 21 20 21 I Подготовительные, геодезические работы (%):23 - по плану - фактически 2 Земляные работы (%):28 - по плану - фактически 3 Работы при возведении конструкций фундаментов (%):28 - по плану - фактически 4 Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%):28 - по плану - фактически 5 Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):28 - по плану 40% 44% 48% 52% фактически Работы при устройстве внутридомовых 6 сетей инженерно-технического обеспечения (%):28 - по плану 0% 0% 0% 0% фактически

7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				
	- по плану	0%	0%	0%	0%
	- фактически				
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): ²⁸	благоустройству объекта 0% 0% ости (%): ²⁸ 0% 0% 0% 0% 0% ски 0 0% отовности объекта недвижимости 41% 45% ски 41% 45% ски 0% 0% ски 0% 0%			
	- по плану	0%	0%	0%	0%
	- фактически				
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): ²⁴				
	- по плану	41%	45%	0%	54%
	- фактически				
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов ²⁵ (дата):				
	 по плану фактически 				
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):				
	- по плану				
	 фактически 				
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):				
	 предусмотренный договорами 				
	 измененный (предусмотренный дополнительным соглашением) 				
	- фактический ²⁶				

²² Количество периодов (кварталов) определяется исходя из срока реализации проекта (одного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией).

²³ Указывается показатель по выполненным и принятым к учету объемам работ в соотношении с планируемыми показателями. Плановые показатели при корректировке графика реализации проекта не изменяются.

²⁴ Указывается степень готовности объекта незавершенного строительства по каждому периоду (кварталу), определяемая в соответствии со сметой на строительство как соотношение объема выполненных работ (стоимости фактически выполненных работ по строительству (созданию) объекта недвижимости), умноженного на 100, к планируемой стоимости строительства (стоимости строительства в соответствии со сметой на строительство объекта недвижимости, указанная застройщиком в проектной декларации).

²⁵ Пункт 9 части 3 статьи 55 Градостроительного колекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135).

²⁶ Указывается дата передачи объекта долевого строительства последнему участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.

III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика¹⁹

1	Норматив обеспеченности обязательств 20 (H1)	1,21	
2	Норматив целевого использования средств 20 (H2)	0,63	
3	Норматив безубыточности ²⁰	3	
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	39,7	

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

График реализации проекта²² No п/п 1 2 3 4 Обобщенное наименование работ квартал квартал квартал квартал 20 22 20 22 20 22 20 22 1 Подготовительные, геодезические работы (%):23 - по плану фактически 2 Земляные работы (%):28 - по плану фактически 3 Работы при возведении конструкций фундаментов (%):28 - по плану - фактически Работы при возведении конструкций 4 подземной части объекта недвижимости (%):28 - по плану фактически 5 Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%):28 - по плану 56% 60% 64% 68% фактически Работы при устройстве внутридомовых 6 сетей инженерно-технического обеспечения (%):28 - по плану 0% 0% 0% 0% фактически

7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				
	- по плану	0%	0%	0%	0%
	- фактически				
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	0%	0%	0%	0%
	- фактически	(enance)			
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): ²⁴				
	- по плану	58%	62%	66%	70%
	- фактически				
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов ²⁵ (дата):				
	- по плану				
11	 - фактически Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата): 				
	- по плану				
	- фактически				
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):				
	 предусмотренный договорами 				
	 измененный (предусмотренный дополнительным соглашением) 				
	- фактический ²⁶				

²² Количество периодов (кварталов) определяется исходя из срока реализации проекта (одного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией).

²³ Указывается показатель по выполненным и принятым к учету объемам работ в соотношении с планируемыми пожазателями. Плановые показатели при корректировке графика реализации проекта не изменяются.

²⁴ Указывается степень готовности объекта незавершенного строительства по каждому периоду (кварталу), определяемая в соответствии со сметой на строительство как соотношение объема выполненных работ (стоимости фактически выполненных работ по строительству (созданию) объекта недвижимости), умноженного на 100, к планируемой стоимости строительства (стоимости строительства в соответствии со сметой на строительство объекта недвижимости, указанная застройщиком в проектной декларации).

²⁵ Пункт 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135).

²⁶ Указывается дата передачи объекта долевого строительства последнему участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.

III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика¹⁹

1	Норматив обеспеченности обязательств 20 (H1)	1,21
2	Норматив целевого использования средств 20 (H2)	0,63
3	Норматив безубыточности 20	3
4	Размер собственных денежных средств застройщика 21	39,7

¹⁹ Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о долевом строительстве.

²⁰ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

²¹ Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

Ne		График реализации проекта 22				
n/n	Обобщенное наименование работ	<u>1</u> квартал 20 <u>23</u>	<u>2</u> квартал 20 <u>23</u>	<u>3</u> квартал 20 <u>23</u>	<u>4</u> квартал 20 <u>23</u>	
1	Подготовительные, геодезические работы (%): ²³					
	- по плану					
	 - фактически 					
2	Земляные работы (%): ²⁸	общенное наименование работ 1 квартал 20 23 ки 20 23 овительные, геодезические работы				
	- по плану					
	- фактически					
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): ²⁸					
	- по плану					
	- фактически					
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): ²⁸					
	- по плану					
	- фактически					
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): ²⁸					
	- по плану	72%	75%	78%	80%	
	- фактически					
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸					
	- по плану	0%	20%	40%	60%	
	- фактически					

7	Работы при устройстве внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸				
	- по плану	0%	0%	0%	0%
	- фактически				
8	Работы по благоустройству объекта недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	0%	0%	0%	0%
	- фактически	0/0	0.0	070	070
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): ²⁴				
	- по плану	74%	78%	82%	86%
	- фактически				
10	Получение заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов ²⁵ (дата):				
	- по плану				
	- фактически				
11	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата):				
	- по плану				
	- фактически				
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата):				
	 предусмотренный договорами 				
	 измененный (предусмотренный дополнительным соглашением) 				
	- фактический ²⁶				11

²² Количество периодов (кварталов) определяется исходя из срока реализации проекта (одного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства, в соответствии с проектной документацией).

²³ Указывается показатель по выполненным и принятым к учету объемам работ в соотношении с планируемыми показателями. Плановые показатели при корректировке графика реализации проекта не изменяются.

²⁴ Указывается степень готовности объекта незавершенного строительства по каждому периоду (кварталу), пределяемая в соответствии со сметой на строительство как соотношение объема выполненных работ (стоимости фактически выполненных работ по строительству (созданию) объекта недвижимости), умноженного на 100, к планируемой стоимости строительства (стоимости строительства в соответствии со сметой на строительство объекта недвижимости, указанная выстройщиком в проектной декларации).

²⁵ Пункт 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5135).

²⁶ Указывается дата передачи объекта долевого строительства последнему участнику долевого строительства по договору участия в долевом строительстве.

III. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика¹⁹

1	Норматив обеспеченности обязательств ²⁰ (H ¹)	1,21	
2	Норматив целевого использования средств 20 (H ²)	0,63	
3	Норматив безубыточности 20	3	
4	Размер собственных денежных средств застройщика ²¹	39,7	

Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 жижи о долевом строительстве.

Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.

Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

Ne	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта ²²				
n/n		<u>1</u> квартал 20 <u>24</u>	<u>2</u> квартал 20 <u>24</u>	<u>3</u> квартал 20 <u>24</u>	<u>4</u> квартал 20 <u>24</u>	
1	Подготовительные, геодезические работы (%): ²³					
	- по плану					
	- фактически					
2	Земляные работы (%): ²⁸					
	- по плану					
3	- фактически					
3	Работы при возведении конструкций фундаментов (%): ²⁸					
	- по плану					
	 - фактически 					
4	Работы при возведении конструкций подземной части объекта недвижимости (%): ²⁸					
	- по плану	85%	90%	100%		
	 - фактически 			<u>З</u> квартал 20 <u>24</u>		
5	Работы при возведении конструкций надземной части объекта недвижимости (%): ²⁸					
-	- по плану	85%	90%	100%		
	- фактически					
6	Работы при устройстве внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения (%): ²⁸					
	- по плану	80%	90%	100%		
	- фактически					

1.2				1
194				-
3.6.		- 1		2

7	Работы при устройстве внутриплощадочных				
	сетей инженерно-технического обеспечения				
	(%):28				
	- по плану	0%	50%	100%	
100	- фактически			1.T. T.C.T.	
8	Работы по благоустройству объекта			8	
	недвижимости (%): ²⁸				
	- по плану	0%	0%	100%	
	- фактически				
9	Степень готовности объекта недвижимости (%): ²⁴				
	- по плану	90%	93%	95%	100%
	- фактически				
10	Получение заключения о соответствии				
	построенного, реконструированного				
	объекта капитального строительства				
	требованиям проектной документации, в				
	том числе требованиям энергетической				
	эффективности и требованиям				
	оснащенности объекта капитального				
	строительства приборами учета				
	используемых энергетических ресурсов 25				
	(дата):				
	- по плану				01.11.2024
	 фактически 				
11	Получение разрешения на ввод объекта в				
	эксплуатацию (дата):				
	- по плану				18.11.2024
	- фактически				
12	Срок передачи объектов долевого				
	строительства участникам долевого				
	строительства (дата):				
	- предусмотренный договорами			P 6 7.	18.03.2025
_	×/×				
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)				

Генеральный директор

(должность)

Maggeelece

Головлев Д.В.

(подпись) «Норски

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

резиденции»

²² Количество периодов (кварталов) определяется исходя из срока реализации проекта (одного или нескольких ини состав которых входят объекты иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства. в тветствии с проектной документацией).

²³ Указывается показатель по выполненным и принятым к учету объемам работ в соотношении с планируемыми пиказателями. Плановые показатели при корректировке графика реализации проекта не изменяются.

²⁴ Указывается степень готовности объекта незавершенного строительства по каждому периоду (кварталу), предстаемая в соответствии со сметой на строительство как соотношение объема выполненных работ (стоимости фактически выполненных работ по строительству (созданию) объекта недвижимости), умноженного на 100, к планируемой стоимости строятельства (стоимости строительства в соответствии со сметой на строительство объекта недвижимости, указанная застройщиком в проектной декларации).

²⁵ Пункт 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1. ст. 16: 2018, № 32, ст. 5135).

²⁵ Указывается дата передачи объекта долевого строительства последнему участнику долевого строительства по заговору участия в долевом строительстве.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

\$0001

V. Сводная накопительная ведомость проекта строительства

Проект строительства 5-этажный жилой дом №37 с инженерными коммуникациями Ярославская область, г.Ярославль, в квартале по ул.Большая Норская, в районе

по адресу пересечения с Красноперевальским пер.

общая площадь 3302,5

КВ. Μ, продолжительность строительства

месяцев

Ne n/n	Наименование работ (услуг) и затрат ²⁷	По состоянию на отчетную дату предыдущего отчетного периода	Общая стоимость с НДС, млн. руб.	Оплачено работ, млн. руб.	Освоено работ, млн. руб.	Остаток к оплате, млн. руб.
1	Статья 1. Стоимость строительства, в том числе:		103,42	4,02	4,02	
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:		0,84	0	0	
LLI	снос строений; вырубка деревьев; планировка площадки					
1.1.2	вынос сетей из пятна застройки					
1.1.3	мобилизация; бытовой городок		0,84			
Всего п	ю пункту 1.1		0,84	0	0	
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:		99,62	4,02	4,02	
1.2.1	устройство котлована (шпунтовое ограждение, земляные работы)		0,49	0,49	0,49	
1.2.2	обратная засыпка котлована		0,67	0,67	0,67	
1.2.3	устройство конструкций нулевого цикла (в том числе фундаменты, гидроизоляция)		7,32	2,86	2,86	
1.2.4	устройство конструкций надземной части		9,42			
1.2.5	устройство наружных ограждающих конструкций (в том числе установка оконных блоков, отделочные работы)		22,74			
1.2.6	устройство кровли		6,33			
1.2.7	устройство внутренних стен и перегородок		15,86			
1.2.8	проведение внутренних отделочных работ (в том числе установки дверных блоков, отделки стен и потолков, устройства полов)		18,63			
1.2.9	монтаж лифтов					

y	стройство				
BI	нутридомовых				
1.2.10 и	нженерных систем	2,04			
X	олодного и горячего				
B	одоснабжения				
y	стройство				
1.2.11 BI	нутридомовых	7,93			
1.2.11 и	нженерных систем	7,95			
	гопления				
	стройство				
P	нутридомовых	1.04			
	нженерных систем	1,94			
	анализации и ливнестока				
	стройство				
P	нутридомовых				
	нженерных систем	5,11			
	пектроснабжения				
	стройство				
	нутридомовых				
/ 4	нженерных систем	0,88			
	лаботочных устройств				
	стройство				
ALTERNATION AND AND A	нутридомовых	0.26			
	нженерных систем	0,26			
	ротивопожарной				
	втоматики			man	
Всего по п		99,62	4,02	4,02	
C	бъекты транспортного				
1.3 ×	озяйства и	2,96	0	0	
1.5 6	лагоустройство,	2,50	U I		
В	том числе:			_	
	лагоустройство				
1.3.1 (0	озеленение и малые	1,51			
a	рхитектурные формы)				
1.3.2 Д	ороги и прилегающие	1.45			
1.3.2 T	срритории	1,45			
Всего по п		2,96	0	0	
Всего по с		103,42	4,02	4,02	
	Статья 2. Стоимость				
2 n	рав реализации				
	роскта, в том числе:				
	атраты на приобретение				
	емельного участка,				
and the second s	зменение его				
	азрешенного спользования				
100000	атраты на право				
	астройки и аренду				
	емельного участка				
	озмещение убытков				
	обственникам земельного				
11	частка, бывшим				
В	ладельцам земельного				
	частка, арендаторам				
	емельного участка				
Всего по с					
(Статья 3. Проектные и				
3 и	зыскательские работы,				
	том числе:				
3.1 и	нженерные изыскания				

КонсультантПлюс

	разработка проекта				6
3.2	(утверждаемая часть,				
	рабочая документация)				
	проведение экспертизы и				
	согласование проекта				
3.3	(утверждаемая часть,				
	рабочая документация)				
3.4					
	авторский надзор				
BCETO D	ю статье 3				
	Статья 4.				
	Внутриплощадочные				
	сети инженерно-	14 10000	-		
4	технического	1,55	0	0	
	обеспечения и				
	инженерные сооружения,				
	в том числе:				
	объекты централизованной				
4.1	системы горячего	0,14			
	водоснабжения				
	объекты централизованной				
4.2	системы холодного	0,1			
	водоснабжения				
4.3	объекты централизованной	0,96			
	системы водоотведения				
4.4	объекты теплоснабжения				
4.5	объекты электросетевого	0,05			
	хозяйства				
4.6	объекты систем	0,3			
	газоснабжения	0,5			
4.7	линии связи				
Всего п	о статье 4	1,55	0	0	
	Статья 5. Плата за				
	подключение				
	(технологическое				
5	присоединение)				
	к сетям инженерно-				
	технического				
	обеспечения, в том числе:				
	объекты централизованной				
5.1	системы горячего				
22206	водоснабжения				
	объекты централизованной				
5.2	системы холодного				
	водоснабжения				
	объекты централизованной				
5.3	системы водоотведения				
5.4	объекты теплоснабжения				
3.4					
5.5	объекты электросетевого				
	хозяйства				
5.6	объекты систем				
	газоснабжения				
5.7	линии связи				
	Всего по статье 5				
	0 10				
6	Статья 6. Освоение				

			1	
	платежи по договорам об			
6.1	освоении территории в			
0.1	целях строительства			
	стандартного жилья ²⁸			
	Всего по статье 6			
_				
7	Статья 7. Развитие			
N7	территории, в том числе:	 		
	платежи по договорам о			
7.1	развитии застроенной			
	территории 29			
	Всего по статье 7			
	Статья 8. Комплексное			
0	Departed in a part of the contract of the second seco			
8	освоение территории,			
	в том числе:	 		
	платежи по договорам о			
	комплексном освоении			
8.1	территории в целях			
	строительства			
	стандартного жилья 30			
	объем средств,			
8.2	передаваемых на развитие			
	социальной и инженерной			
	инфраструктуры			
	Всего по статье 8			
	Статья 9. Затраты			
9	заказчика-застройщика,			
	в том числе:			
	уплата процентов и			
	погашение основной			
9.1	суммы долга по целевым			
	кредитам на строительство	 	-	
	платежи, связанные с			
	государственной			
9.2	регистрацией договоров			
	участия в долевом			
	строительстве			
	платежи, связанные со			
In contrast	страхованием			
9.3	ответственности			
	застройщика			
	уплата обязательных			
	отчислений (взносов) в			
9.4	компенсационный фонд,			
	предусмотренный частью 4			
	статьи 3 Закона о долевом			
	строительстве			
	оплата услуг			
	уполномоченного банка по			
	совершению операций с			
9.5	денежными средствами,			
2.5				
	находящимися на			
	расчетном счете			
	застройщика			
	уплата налогов, сборов и			
	иных обязательных			
9.6	взносов, уплачиваемых в			
2.0	бюджет соответствующего			
	уровня			
	уровил			

онсультантПлюс

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

BCELO		-	104,97	4,02	4,02	
Boero n	о статье 10					
	эксплуатацию					
	сдачу объекта в					
10.3	строительства, включая					
	сопровождение					
	затраты на текущее					
10.2	посреднические услуги					
10.1	расходы, в том числе.		-			
10	расходы, в том числе:					
	Статья 10. Иные текущие					
Rosen a	о статье 9					
	Российской Федерации					
	законодательством					
	трудовым					
	предусмотренных					
9.9	компенсаций,					
	работникам гарантий и					
	предоставлением					
	связанные с					
	денежные выплаты.					
	застройщика					
	исполнительного органа					
	единоличного					
9.8	осуществляющей функции					
	организации,					
	коммерческой					
	оплата услуг					
	медицинского страхования					
	фонд обязательного					
	Федерации, Федеральный					
	страхования Российской					
	Фонд социального					
9.7	Российской Федерации,					
	Пенсионный фонд					
	страховых взносов в					
	соответствующих налогов,					
	одновременной уплаты					
	оплата труда при условии					

l lore i	CONCHOM!	K C	тчетности: на

PPeleeeeee Головлев Д.В. Генеральный директор (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (IOLINHOUTS) «Норские (подпись) HH мац. (при наличии цечати) 20 г.

При отсутствии в стоябце Наименование работ (услуг) и затрат" соответствующего вида работ (услуг) и затрат запускается включение дополнительных строк, содержащих информацию о работах (услугах) и затратах, не предусмотренных настоящей формой.

Заполняется с учетом положений статьи 46.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заполняется с учетом положений статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заполняется с учетом положений статьи 46.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6999:

СВЕДЕНИЯ

об использовании застройщиком привлеченных денежных средств участников долевого строительства дом 37

_		(млн. рубле
1	Привлечено денежных средств участников долевого строительства на начало отчетного периода	0,00
2	Количество денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком в отчетном периоде	0,00
3	Общее количество денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком (сумма показателей граф 1 и 2)	0,00
4	Количество денежных средств, использованных застройщиком в отчетном периоде; из них	0,00
5	Строительство многоквартирного дома (за выполненные работы и материалы)	
6	Платежи за аренду земельного участка	
7	Подгтовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий	
8	Уплата обязательных отчислений в компенсационный фонд	
9	Возврат участнику долевого строительства денежных средств	
10	Иные расходы, реклама, коммунальные платежи, услуги связи	

Песетесс/Головлев Д.В. Генеральный директор «Норские резиденции» 1276040 RFOCHASN